

Εισήγηση δημάρχου  
προς  
το Δημοτικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

**1. Ιστορικό**

Το έργο ανατέθηκε στον κ. Γώγο Παναγιώτη με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 172/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 150.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7326.0041 και πίστωση 80.000,00€.

Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 16/10/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 70.619,62€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 42343/16-10-2019 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αριθ.πρωτ. 11821/10-03-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ).

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαινεται ότι η καθυστέρηση που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

## Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης» μέχρι την 10-08-2020.

Λαμία 12-3 - 2020

Ο Δήμαρχος



ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία - - 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ