

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Αοιθρ. Πρωτ. 14256
Εισήχθη τη 7.4.20
Τήρηση Φυσικού Αρχείου
Δίνω Υποδοχή

ΛΑΜΙΑ, 7 / 4 / 2020

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ » με την από 13/02/2020 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 12/5/2020.

Λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 12/8/2020.

Υπόψη: κ. ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.
κ. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.