



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»**

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ, η από 03-06-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη με αρ. 72/2019 και τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» που θεωρήθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'/3400/20-12-12 και η υπ' αρ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 19REQ005384899 2019-08-02.

Η υπ' αρ. 562/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Η απόφαση 350/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.

Το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 19.12.2019 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα και τριάντα έξι εκατοστά τοις εκατό (44,36%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η με αρ. 403/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού 19-12-2019 δημοπράτησης του έργου.

Το 2^ο Πρακτικό (23.01.2019) της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

Την αρ.47/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006242364 για την έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού δημοπράτησης για το υπόψη έργο – κατακύρωση αναδόχου.

Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του Έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ., με Κ.Α. 30.7331.0047.

Η με αρ. πρωτ. 7446/13.02.2020 εργολαβική σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο .

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν πενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 12.05.2020.

Με την από 07.04.2020/14256 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου λόγω ανάγκη σύνταξης και έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά τρεις μήνες ήτοι έως την 12.08.2020.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι

τη λήψη απόφασης για την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ , κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι έως την 12.08.2020, για τους ως άνω λόγους.

Λαμία ,2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευθύμιος Καραϊσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ