


ΑΙΤΗΣΗ

Της Κ/Ε: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.-
ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ»

Μακροπούλου -69-, Λαμία
Τ.Κ. 35100

Τηλ : 2231033136

Fax: 2231044291



ΔΙΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Υπ' όψιν κας Κακανά)

ΘΕΜΑ: « Παράταση Αποπεράτωσης
Έργου »

Παρακαλούμε για την χρονική παράταση
αποπεράτωσης του έργου:

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ »

Κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές
ημέρες, ήτοι: μέχρι 30/09/2020,
λόγω των καθυστερήσεων για το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ίσχυσαν τα
κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού, σύμφωνα με την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(Αρ. Φύλλου 68) της 20^{ης} Μαρτίου 2020
(άρθρο εξηκοστό - παρ. 1δ) και λόγω
της Σύνταξης του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της
1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
του ως άνω έργου από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία του έργου.

Λαμία, 03 / 06 / 2020

Μετά Τιμής

Για την Ανάδοχο Κ/Ε

Κακανάσος Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

u. Kakana