

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά  
Τηλ.: 22310 67033  
Email: kakana@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ  
προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ, η από 10-06-2020 εισήγηση- υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με την οποία προτείνεται η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ».

#### Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 47/2018 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 614.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Με την αριθμό 43/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1186/26613/26-02-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 22/19 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ».

Την 12-04-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 15024 σύμβαση για ποσόν 355.065,06€ με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 09-10-2019.

Με την αριθ. 354 /2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 07-01-2020.

Με την αριθ. 523/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 05-07-2020.

#### Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 20196/03-06-2020 αίτησή του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ του έργου, ζητά παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 30-09-2020 (ογδόντα επτά ημέρες), λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 και αναμονής σύνταξης και έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Η Υπηρεσία προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου, λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 και αναμονής σύνταξης και έγκρισης του 3ου ΑΠΕ, κατά ογδόντα επτά ημέρες ήτοι μέχρι 30-09-2020.

Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» κατά ογδόντα επτά ημέρες ήτοι μέχρι 30-09-2020.

Λαμία - - 2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Λαμία - - 2020  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ