

# ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 - 35133 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ. 22310 - 46852 FAX. 22310 - 35193

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Αριθ.Πρωτ.: 20684
Εισήχθη: 5/6/20

ΔΙΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

## Α Ι Τ Η Σ Η

ΛΑΜΙΑ 05 - 06 - 2020

### ΠΡΟΣ

Το Δήμο Λαμιέων

Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - Λαμία 35131

Θέμα : Παράταση προθεσμίας.

Η προθεσμία περάτωσης των εργασιών του έργου : **Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας , Υπάτης , Γοργοποτάμου , Λιανοκλαδίου**, Πρ/σμού : 613.800,00 €, αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , λήγει την 30 - 06 - 2020 . Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι σήμερα η εκτέλεση των εργασιών είναι σύμφωνη με την τεχνική μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης. Απομένει μόνο η κατασκευή οδού στη Δ.Κ. Ροδίτσας στην οποία προέκυψε πρόβλημα απορροής των ομβρίων υδάτων διότι υπάρχει αδιάνοικτο τμήμα χωρίς αποδέκτη ομβρίων.

Οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας αφορούν τμήματα οδών του Δήμου Λαμιέων και των Δημοτικών Ενοτήτων στους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση ή εκ' νέου κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εργασίες να διακόπτονται μετά το στάδιο των γενικών εκσκαφών και επιχώσεων και να ξαναρχίζουν μετά την αποπεράτωση των δικτύων.

Επίσης δεν εκτελέσθηκαν εργασίες λόγω των μέτρων και συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 για χρονικό διάστημα πλέον των δύο μηνών.

Για τους ανωτέρω λόγους , και για καθυστερήσεις οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά ούτε και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , αιτούμαστε παράταση προθεσμίας μέχρι την 30 - 11 - 2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Για τον Ανάδοχο



ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 ΛΑΜΙΑ 35100  
ΤΗΛ. 22310 46852 FAX: 35193  
Α.Μ. Α.Ε. 15439/14/Β/87/010  
ΑΦΜ 092140715 - ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

- Ρουα