

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231024164
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Ευθύμιου Καραϊσκού
Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ, η από 10-06-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου», αναδόχου «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 19/2018 μελέτη προϋπολογισμού 613.800,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 58/2018 (ΑΔΑ:Ω9Α3ΩΛΚ-5ΜΦ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2017, με Κ.Α. 30.7323.0024 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 310.000,00 €.
4. Με την αριθ. 210/2018 (ΑΔΑ:ΩΖ8ΡΩΛΚ-ΔΤΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης ποσού 310.000,00 €.
5. Την 16-07-2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 406/2018 (ΑΔΑ:72ΖΠΩΛΚ-66Μ, ΑΔΑΜ:18ΑWRD004030444) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 7124/151768/08-10-2017 (ΑΔΑ:69ΨΡΟΡ10-66Ω) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης.
6. Η αριθ. 59962/14-12-2018 (ΑΔΑΜ:18ΣΥΜV004202450) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 262.339,52€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
7. Με τις αρ. 292/2019 (ΑΔΑ:62Θ5ΩΛΚ-ΝΝ2) και 484/2019 (ΑΔΑ:61ΚΝΩΛΚ-Τ5Ξ) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας στο έργο έως 30-06-2020.

2. Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας

Με την αρ. πρωτ. 20684/05-06-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 30-11-2020 λόγω ανάγκης κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας σε ορισμένα τμήματα των υπό κατασκευή οδών καθώς επίσης των δύσκολων συνθηκών και των

ληφθέντων μέτρων στη χώρα μας από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19 και κατά συνέπεια τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Μετά τα παραπάνω,

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έως την 30-11-2020.

Λαμία, - 06 - 2020
Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Ευθύμιος Κ. Καραϊσκος

Απόφαση Συμβουλίου
Λαμία,2020
Ο Πρόεδρος