

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ελένη Ακρίβου

Υπόμνημα – Εισήγηση
της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

τον Δήμαρχο κ. Καραϊσκό Ευθύμιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση στις 26-03-2019 στον κ. Μιχαήλ Λιονή μετά το αποτέλεσμα που προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση η οποία διενεργήθηκε στις 20/12/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων.
- Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τον φάκελο μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται σε 22.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
- Η χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις Δημοτικών Πόρων με ποσό 22.000,00 ευρώ του Κ.Α. 30.7413.0024 προϋπολογισμού 2018.
- Με την αριθμ. 534/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τις διαδικασίες του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων (απευθείας ανάθεση) και η κλήρωση διενεργήθηκε στις 20/12/2018.
- Την 26/03/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Λιονή Μιχαήλ για ποσό 22.000,00€ με Φ.Π.Α.
- Με την 440/2019 Απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της μελέτης έως 26-01-2020.
- Με την 26/2020 Απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της μελέτης έως 26-09-2020.
- Με την αριθμ. πρωτ. 32266/25-08-2020 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος ζήτησε εμπρόθεσμα παράταση προθεσμίας της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, λόγω της ανάγκης έγκρισης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες έχουν συνταχθεί και υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου

χρονοδιαγράμματος, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαίνεται ότι το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών κρίνεται εύλογο αναφορικά με τους εκτιμώμενους χρόνους που απαιτούνται.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την 26-03-2021 για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων», αναδόχου μελετητή «Μιχαήλ Λιονή».

Λαμία, 08 – 09 – 2020
Η συντάξασα

Λαμία, 08 – 09 – 2020
Ο προϊστάμενος

Λαμία, 08 – 09 – 2020
Η Δ/ντρια
Υποδομών & Τεχνικών
Έργων

Ελένη Ακρίβου
Πολιτ. Μηχαν. ΤΕ –Β΄βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογρ. Μηχανικός-Α΄ βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός-Α΄βαθμ.

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων».

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ, η από 13-12-2019 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, για την έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση στις 26-03-2019 στον κ. Μιχαήλ Λιονή μετά το αποτέλεσμα που προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση η οποία διενεργήθηκε στις 20/12/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων.
- Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τον φάκελο μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται σε 22.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
- Η χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις Δημοτικών Πόρων με ποσό 22.000,00 ευρώ του Κ.Α. 30.7413.0024 προϋπολογισμού 2018.
- Με την αριθμ. 534/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τις διαδικασίες του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων (απευθείας ανάθεση) και η κλήρωση διενεργήθηκε στις 20/12/2018.
- Την 26/03/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Λιονή Μιχαήλ για ποσό 22.000,00€ με Φ.Π.Α.
- Με την 440/2019 Απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της μελέτης έως 26-01-2020.
- Με την 26/2020 Απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της μελέτης έως 26-09-2020.
- Με την αριθμ. πρωτ. 32266/25-08-2020 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος ζήτησε εμπρόθεσμα παράταση προθεσμίας της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, λόγω της ανάγκης έγκρισης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες έχουν συνταχθεί και υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Υπηρεσία εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαινεται ότι το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών κρίνεται εύλογο αναφορικά με τους εκτιμώμενους χρόνους που απαιτούνται.

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την 26-03-2021 για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων», αναδόχου μελετητή «Μιχαήλ Λιονή».

Λαμία, – – 2020
Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραϊσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία
Ο Πρόεδρος