

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
προς
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ, η από - -2020 εισήγηση- υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με την οποία προτείνεται η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 34/2019 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 98.600,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις Δημοτικούς πόρους.

Με την αριθμό 270/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 6512/179451/22-10-19 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Γεώργιο Ε. Ζορμπά.

Την 29-11-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 50354 σύμβαση για ποσόν 47.849,24 € με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 07-05-2020.

Με την αριθ. 99/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι 30-09-2020.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 32391/26-08-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 31-12-2020 (τρεις μήνες), λόγω

δυσχερειών στην κατασκευή του έργου και για την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η Υπηρεσία προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου, για την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 31-12-2020.

Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» κατά οχτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι την 31-12-2020.

Λαμία - - 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λαμία - - 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς

Τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Κ. Καραϊσκό

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 34/2019 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 98.600,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις Δημοτικούς πόρους.

Με την αριθμό 270/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 6512/179451/22-10-19 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Γεώργιο Ε. Ζορμπά.

Την 29-11-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 50354 σύμβαση για ποσόν 47.849,24 € με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 07-05-2020.

Με την αριθ. 99/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι 30-09-2020.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 32391/26-08-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 31-12-2020 (τρεις μήνες), λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου και για την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 31-12-2020.

Λαμία 14-09-2020
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία 14-09-2020
Ο προϊστάμενος τμήματος

Λαμία 14-09-2020
Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός