

Α Ι Τ Η Σ Η

ΛΑΜΙΑ 04 - 09 - 2020

ΠΡΟΣ

Το Δήμο Λαμιέων

Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - Λαμία 35131

Θέμα : Παράταση προθεσμίας.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας : **Κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Λαμίας** , αναδόχου: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , Πρ/σμού : 607.600,00 € , λήγει την 30 - 09 - 2020.

Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει , μεταξύ των άλλων , και την αποκατάσταση της βατότητας , κυρίως μέσω ασφαλικών εργασιών , τμημάτων οδών στο κέντρο της πόλης και περιφερειακών (Πλατεία Πάρκου , οδός Μακροπούλου κ.λ.π.) , τα οποία έχουν υποστεί παραμορφώσεις και φθορές λόγω κυκλοφοριακού φόρτου και διέλευσης δικτύων Ο.Κ.Ω.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στην οδό Μακροπούλου οι εργασίες αυτές δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν πριν την ολοκλήρωση των εκσκαφών των δικτύων των οπτικών ινών και των ιδιωτικών συνδέσεων του φυσικού αερίου που εκτελούνται αυτή τη χρονική περίοδο και παράλληλα στην Πλατεία Πάρκου εκτελούνται εργασίες ανάπλασης της πλατείας οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Για τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε παράταση προθεσμίας μέχρι 31 - 12 - 2020 για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Για τον Ανάδοχο



Κωνσταντίνος Καλτσάς
Πολ. Μηχανικός

ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 ΛΑΜΙΑ 35100

ΤΗΛ. 22310 46852 - 6 FAX: 35193

A.M. A.E. 15439/14/B/87/010

ΑΦΜ 094140715 - ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ