

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ, η από 14-09-2020 εισήγηση- υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με την οποία προτείνεται η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 60/2018 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 607.600,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2018.

Με την αριθμό 50/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1363/30690/05-03-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 25/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

Την 09-05-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 19019 σύμβαση για ποσόν 259.847,02€ με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 04-03-2020.

Με την αριθ. 65/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΓΠΩΛΚ-ΚΣΒ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι 30-09-2020.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 34360/04-09-2020 αίτησή του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου, ζητά παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 31-12-2020 (τρεις μήνες), λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου και κατασκευής δικτύων Ο.Κ.Ω..

Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 31-12-2020.

Λαμία - - 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λαμία - - 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς
Τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Κ. Καραϊσκό

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 60/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 607.600,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2018.

Με την αριθμό 50/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1363/30690/05-03-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 25/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

Την 09-05-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 19019 σύμβαση για ποσόν 259.847,02€ με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 04-03-2020.

Με την αριθ. 65/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΓΠΩΛΚ-ΚΣΒ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι 30-09-2020.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 34360/04-09-2020 αίτησή του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου, ζητά παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 31-12-2020 (τρεις μήνες), λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου και κατασκευής δικτύων Ο.Κ.Ω..

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 31-12-2020.

Λαμία 14-09-2020
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία 14-09-2020
Ο προϊστάμενος τμήματος

Λαμία 14-09-2020
Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός