

## ΑΙΤΗΣΗ

## ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
Ε.Δ.Ε.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ ΥΠΑΤΗΣ  
ΤΗΛ:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ  
ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ  
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ  
ΛΑΜΙΕΩΝ

Σας παρακαλώ για τη χορήγηση  
παράτασης τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι  
06/02/2021 του έργου του θεματός μας. Οι  
λόγοι συνοψίζονται στη σύνταξη και έγκριση  
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς  
και στην δυσχέρεια προμήθειας υλικών που  
σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου του  
θεματός μας, λόγω των εκτάκτων  
υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν στη  
χώρα μας το τελευταίο διάστημα (κορονοϊός  
COVID-19) .

ΛΑΜΙΑ 17/09/2020

Ο ΑΙΤΩΝ

ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
Ε.Δ.Ε.

ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΡΥΘΜΗΣΕΩΝ  
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ ΥΠΑΤΗΣ  
ΑΦΜ 020707474 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

υψ οφιν κου μπλνκ