

Εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων
προς
τον Δήμαρχο Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

1. Ιστορικό

- Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 115/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .
- Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αριθμ. 03/2019 μελέτη της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 70.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με ΚΑ 30.7331.0037 και πίστωση 35.000,00€.
- Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
- Την 17/09/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο την Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης για ποσό 31.963,16€ με Φ.Π.Α.
- Τον με αριθμ. πρωτ. 37417/18-09-2019 ορισμό επιβλεπόντων του έργου από τον Δ/ντη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.
- Με την αριθμ.πρωτ. 7656/14-02-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω σύνταξης ΑΠΕ.
- Με την αριθμ.61/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 15-06-2020
- Με την αριθμ.πρωτ. 17470/15-05-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω μέτρων περιορισμού διασποράς κορονοϊού και ανάγκης σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ - συμπληρωματικών εργασιών.
- Με την αριθμ.155/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 14-09-2020

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας κατά 90 ημέρες προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το Αρθ 147 παρ 7 του Ν 4412/2016 λόγο των εκτάκτων μέτρων περιορισμού (πανδημία covid) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 14 – 12 -2020 για το έργο «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Λαμία, - -2020
Ο Τμηματάρχης
Τμήμα οδοποιίας &
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Λαμία, - -2020
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία, - -2020
Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη
της Διεύθυνσης

Ρίζος Σωτήριος
Τοπογράφος Μηχανικός

Μυλωνής Ιωάννης
Πολ. Μηχανικός
ΤΕ,ΜSc,ΜΔΕ

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
ΜSc Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εισήγηση δημάρχου
προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

1. Ιστορικό

- Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 115/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .
- Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αριθμ. 03/2019 μελέτη της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 70.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με ΚΑ 30.7331.0037 και πίστωση 35.000,00€.
- Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
- Την 17/09/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο την Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης για ποσό 31.963,16€ με Φ.Π.Α.
- Τον με αριθμ. πρωτ. 37417/18-09-2019 ορισμό επιβλεπόντων του έργου από τον Δ/νη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.
- Με την αριθ.πρωτ. 7656/14-02-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω σύνταξης ΑΠΕ.
- Με την αριθμ.61/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 15-06-2020
- Με την αριθ.πρωτ. 17470/15-05-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω μέτρων περιορισμού διασποράς κορονοϊού και ανάγκης σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ - συμπληρωματικών εργασιών.
- Με την αριθμ.155/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 14-09-2020

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας κατά 90 ημέρες προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το Αρθ 147 παρ 7 του Ν 4412/2016 λόγο των εκτάκτων μέτρων περιορισμού (πανδημία covid) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι» μέχρι την 14-12-2020.

Λαμία - - 2020
Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Κ. Καραϊσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λαμία - - 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ