


ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129



ΛΑΜΙΑ, 27 / 10 / 2020

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με την από 05/02/2020 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 2/9/2020.

Κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 2/12/2020 με την υπ' αριθμ. 222/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.

Λόγω της αναμονής υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της ολοκλήρωσης των εργασιών, και καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου για τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι έως 2/4/2021.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Υπόψη: κας. ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 - ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. & FAX: 22310 45129
ΑΦΜ 044396534 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.