

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

#### A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2019 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 280/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 31-10-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 378/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο. κ. Γεώργιος Προβόπουλος.
4. Η αρ. 5711/05-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006253668) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 31.438,71€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αριθμ. 222/2020 απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02-12-2020.
6. Με την αρ. πρωτ. 43098/27-10-2020 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες.

#### B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02/04/2021 σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016, λόγω αναμονής υπογραφής της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης και της ολοκλήρωσης των εργασιών, και καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 02-04-2021, για το έργο «Κυκλοφοριακές σηµάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου», αναδόχου κ. Γεωργίου Προβόπουλου.

Λαμία,        –        – 2020  
Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραΐσκος

---

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία .....

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Ελένη Ακρίβου

Υπόμνημα – Εισήγηση  
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

τον Δήμαρχο κ. Καραϊσκό Ευθύμιο

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2019 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 280/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 31-10-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 378/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο. κ. Γεώργιος Προβόπουλος.
4. Η αρ. 5711/05-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006253668) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 31.438,71€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αριθμ. 222/2020 απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02-12-2020.
6. Με την αρ. πρωτ. 43098/27-10-2020 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016, λόγω αναμονής υπογραφής της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης και της ολοκλήρωσης των εργασιών, και καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 02-04-2021, για το έργο «Κυκλοφοριακές σηµάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήµου», αναδόχου κ. Γεωργίου Προβόπουλου.

Λαμία, 11 – 11 – 2020  
Η συντάξασα

Λαμία, 11 – 11 – 2020  
Ο προϊστάµενος  
Τμήματος

Λαμία, 11 – 11 – 2020  
Η Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών  
& Τεχνικών Έργων

Ελένη Ακρίβου  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός