


ΑΙΤΗΣΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15  
ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ: 2231020154  
ΦΑΞ: 2231050468  
email: [pagogos1@gmail.com](mailto:pagogos1@gmail.com)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :  
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

Σας παρακαλώ για τη χορήγηση παράτασης πέντε (5)  
μηνών στο έργο του θεματός μας, ήτοι μέχρι 30/04/2021  
λαμβάνομένου υπόψη και του επερχόμενου χειμώνα.

Οι λόγοι της παράτασης οφείλονται πέραν των συνήθων  
διαφοροποιήσεων στην κατασκευή του έργου, κυρίως στην  
εμπλοκή και άλλων δράσεων, ιδιαίτερα κατασκευής δικτύων από  
διάφορους φορείς, ήτοι :

- Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων των παρόδιων  
ιδιοκτησιών.
- Κατασκευή δικτύων από την ΔΕΔΔΗΕ για την ενίσχυση της  
ενεργειακής ισχύος στο κέντρο του πολεοδομικού  
συγκροτήματος της πόλης.
- Μεταφορά ευρυζωνικών δικτύων
- Κατασκευή δικτύων ΟΤΕ
- Κατασκευή έξυπνων δικτύων του Δήμου Λαμιέων κλπ.

Εποσημαίνεται ότι πέραν αυτών απαιτείται και η κατασκευή  
υποσταθμού της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των δικτύων της  
πλατείας.

ΛΑΜΙΑ 26/ 10 / 2020

Ο ΑΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Ε.Δ.Ε.