



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς

το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης
Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η μελέτη με αρ. 14/2019 και τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου» που θεωρήθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'/3400/20-12-12 και η υπ' αρ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και η έγκριση με τον ΑΔΑΜ 19REQ005107373.
3. Η υπ' αρ. 428/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
4. Η απόφαση 198/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
5. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, συντάχθηκε στις 02.09.2019. Υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά τοις εκατό (57,26%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
6. Το 1ο Πρακτικό δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 284/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων.
7. Το 2ο Πρακτικό (12.11.2019) της επιτροπής διαγωνισμού συντάχθηκε για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
8. Η με αρ. 363/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπράτησης του έργου.
9. Η με αρ. πρωτ. 8103/220057/30.12.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (με ΑΔΑ: 6ΤΓΦΟΡ10-ΜΛ8), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της με αρ. 363/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Το 3ο Πρακτικό (12.02.2020) της επιτροπής διαγωνισμού συντάχθηκε για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2017-2018, του Πράσινου Ταμείου και από Δημοτικούς Πόρους, με Κ.Α. 30.7322.0019.
12. Η με αρ. πρωτ. 13903/02.04.2020 σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου με τον ανάδοχο.
13. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 11.02.2019.
14. Με την από 27.10.2020/42969 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες (150 ημερολογιακές ημέρες) ήτοι έως την 30.04.2021 λόγω των καθυστερήσεων των κατασκευών από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες: Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. αλλά και της μεταφοράς των ευρυζωνικών και "έξυπνων" δικτύων όπως και το υπό εξέταση αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ για την ενίσχυση στο σημείο της ενεργειακής ισχύος,

ΛΟΓΟΙ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης. Στην διαδικασία απαιτείται η συνδρομή των υπηρεσιών Ο.Τ.Ε και Δ.Ε.Η λόγω των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων τους τα οποία έπρεπε να τροποποιηθούν βάσει του νέου σχεδιασμού. Το ίδιο ισχύει και για την μεταφορά των ευρυζωνικών έξυπνων δικτύων αλλά και την αναγκαιότητα αύξησης της ενεργειακής ισχύος στην πλατεία. Επιπλέον η προσαρμογή στα δεδομένα της πανδημίας στην χώρα μας επιφέρει πρόσθετες καθυστερήσεις που αφορούν το κατασκευαστικό έργο (μετακινήσεις εργατών, αποστολή υλικών, περιορισμοί κλπ).

Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων, με την από 11.11.2020 εισήγησή προτείνει την παράταση περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες ήτοι έως την 30.04.2021 για τους ως άνω λόγους.

Μετά τα παραπάνω

εισηγούμαι

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες ήτοι έως την 30.04.2021.

Λαμία ,2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευθύμιος Καραϊσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η μελέτη με αρ. 14/2019 και τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου» που θεωρήθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'3400/20-12-12 και η υπ' αρ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και η έγκριση με τον ΑΔΑΜ 19REQ005107373.
3. Η υπ' αρ. 428/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
4. Η απόφαση 198/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
5. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, συντάχθηκε στις 02.09.2019. Υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά τοις εκατό (57,26%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
6. Το 1ο Πρακτικό δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 284/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων.
7. Το 2ο Πρακτικό (12.11.2019) της επιτροπής διαγωνισμού συντάχθηκε για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
8. Η με αρ. 363/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπράτησης του έργου.
9. Η με αρ. πρωτ. 8103/220057/30.12.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (με ΑΔΑ: 6ΤΓΦΟΡ10-ΜΛ8), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της με αρ. 363/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

10. Το 3ο Πρακτικό (12.02.2020) της επιτροπής διαγωνισμού συντάχθηκε για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2017-2018, του Πράσινου Ταμείου και από Δημοτικούς Πόρους, με Κ.Α. 30.7322.0019.
12. Η με αρ. πρωτ. 13903/02.04.2020 σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου με τον ανάδοχο.
13. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 11.02.2019.
14. Με την από 27.10.2020/42969 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες (150 ημερολογιακές ημέρες) ήτοι έως την 30.04.2021 λόγω των καθυστερήσεων των κατασκευών από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες: Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. αλλά και της μεταφοράς των ευρυζωνικών και "έξυπνων" δικτύων όπως και το υπό εξέταση αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ για την ενίσχυση στο σημείο της ενεργειακής ισχύος.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης. Στην διαδικασία απαιτείται η συνδρομή των υπηρεσιών Ο.Τ.Ε και Δ.Ε.Η λόγω των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων τους τα οποία έπρεπε να τροποποιηθούν βάσει του νέου σχεδιασμού. Το ίδιο ισχύει και για την μεταφορά των ευρυζωνικών έξυπνων δικτύων αλλά και την αναγκαιότητα αύξησης της ενεργειακής ισχύος στην πλατεία. Επιπλέον η προσαρμογή στα δεδομένα της πανδημίας στην χώρα μας επιφέρει πρόσθετες καθυστερήσεις που αφορούν το κατασκευαστικό έργο (μετακινήσεις εργατών, αποστολή υλικών, περιορισμοί κλπ).

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες ήτοι έως την 30.04.2021, για τους ως άνω λόγους.

.....2020

Ο συντάξας

Γκέτσιος Ιωάννης
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄

IOANNIS
GKETSIOS

Digitally signed by
IOANNIS GKETSIOS
Date: 2020.11.11
12:10:53 +02'00'

.....2020

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄