

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 2/2020 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).
2. Με την αρ. 240/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΕΕΩΛΚ-400) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 14-07-2020 διεξήχθη συνοπτικός διαγωνισμός και με την αρ. 378/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΝΝΩΛΚ-706 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Όλγα Τσώνη.
4. Η αρ. 43706/02-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007573715) σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 28.000,01€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 10337/12-01-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-04-2021.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην πλατεία Βασιλικών, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του covid-19.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-04-2021, για το έργο «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών», αναδόχου Όλγας Τσώνη.

Λαμία, 13 – 01 – 2021  
Η συντάξασα

Βασιλική Φυτά  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Λαμία, 13 – 01 – 2021  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών  
& Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός