

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Α) Ιστορικό

1. Το έργο ανατέθηκε στον κ. Χαχόπουλο Ευστάθιο με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 107/25-02-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.
2. Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αριθμ. 35/2019 μελέτη της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 21.824,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
3. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7322.0017.
4. Με την αριθμ. 57/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
5. Την 11/05/2020 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 12.214,01€ με Φ.Π.Α.
6. Τον με αριθμ. πρωτ. 16903/11-05-2020 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.
7. Με την αριθ.πρωτ. 36811/21-09-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου (προμήθεια υλικών) από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 καθώς και ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.
8. Με την αρ. 250/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΞΨΩΛΚ-ΠΙΚ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 05/02/2021.
9. Με την αρ. 37374/24-09-2020 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε αποζημίωση λόγω βλαβών στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.
10. Με το από 27-11-2020 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών καταγράφηκαν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.
11. Με την αρ. 623/2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜΙΩΛΚ-8BP) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου
12. Με την αρ. 334/05-01-2020 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε δεύτερη παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η δεύτερη παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 157 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν διαπιστωθεί στο έργο.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 06-05-2021, για το έργο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου κ. Χαχόπουλου Ευστάθιου.

Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ιωάννης Μυλωνής
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ρίζος Σωτήριος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός