

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Υπόμνημα – Εισήγηση
της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 9/2019 μελέτη προϋπολογισμού **241,800,00 €** με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. **562/2018** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
3. Με την αρ. **130/2019** Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την **308/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό δημοπρασίας
5. Η αρ. **6789 / 11- 2 -2020 Σύμβαση** του έργου υπεγράφη στο ποσό των **103,682,48 €** με ΦΠΑ με προθεσμία **περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες έως 11- 9 -2020** με τον Παναγιώτη Προβοπουλο .
6. Με το αρ. **6873 / 11- 2 -2020** έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με την **324/2020** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η ημερομηνία ολοκλήρωσης παρατάθηκε έως **11-3-2021**

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την ΑΠ 5567/12-2-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας κατά 120 ημέρες έως **11-7-2021** λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού (πανδημία covid) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .

Εισηγούμαι

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατον εικοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 11 – 07 -2021 για το έργο « Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων», αναδόχου « Παναγιώτη Προβοπούλου ».

Λαμία, – – 2021
Ο συντάξας

Λαμία, – – 2021
Ο προϊστάμενος

Λαμία, – – 2021
Η Αν Δ/ντής
Υποδομών & Τεχνικών
Έργων

Γιωργος Λετσος
Πολιτ. Μηχαν. ΤΕ –α' βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογρ. Μηχανικός-Α' βαθμ.

Αφρ Πολιτοπούλου
Αρχ . Μηχανικός-Α' βαθμ.

