

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραϊσκό

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 24/2020 μελέτη προϋπολογισμού 36.500,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 448/2019 (ΑΔΑ:7Μ3ΖΩΛΚ-Ψ06) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0067 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 221/2020 (ΑΔΑ:ΨΚΞΛΩΛΚ-ΚΔ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 18-06-2020 διεξήχθη ο συνοπτικός διαγωνισμός του έργου.
6. Με την αρ. 479/2020 (ΑΔΑ:9ΠΝΩΩΛΚ-ΛΙΜ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007748390) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
7. Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 52005 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜV007903571) σύμβαση του έργου για ποσό 21.900,00€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 21-03-2021.
8. Με την αριθ. πρωτ. 6280/17-02-2021 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

2. Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους :

1. Τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός, χιονοπτώσεις) που επικρατούν στην περιοχή του έργου λόγω μεγάλου υψομέτρου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου», αναδόχου εταιρείας «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» κατά (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 18-06-2021.

17-03-2021

Η συντάξασα

.....-03-2021

Ο προϊστάμενος τμήματος

.....-03-2021

Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.