

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Γεωργιος Λετσος

Υπόμνημα – Εισήγηση
της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « **Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων**».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 32/2019 μελέτη προϋπολογισμού **613,800,00 €** με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. **562/2019** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
3. Με την αρ. **135/2019** Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την 288/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό δημοπρασίας
5. Η αρ. **24628/1-7 -2020 Σύμβαση** του έργου υπεγράφη στο ποσό των **356,930,48 €** με ΦΠΑ με προθεσμία **περαίωσης διακοσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες έως 1-2-2021** με την ανάδοχο εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ .
6. Με το αρ. **24892/ 2-7--2019** έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την ΑΠ 2830 / 26-1-2021 αίτηση του αναδόχου ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ ζητά παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 270 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 1-1-2022 λόγω πανδημίας covid και παράλληλων εργασιών από ΔΕΥΑΛ

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατον ογδοντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 1-8-2021 για το έργο « « Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων », αναδόχου « ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ ».

Λαμία, 22 – 3 – 2021
Ο συντάξας

Λαμία, 22 – 3 – 2021
Ο προϊστάμενος

Λαμία, 22 – 3 – 2021
Η Αν Δ/ντής
Υποδομών & Τεχνικών
Έργων

Γιωργος Λετσος
Πολιτ. Μηχαν. ΤΕ –α΄βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογρ. Μηχανικός-Α΄ βαθμ.

Αφρ. Πολιτοπουλου
Τοπ. Μηχανικός-Α΄βαθμ.