

Αρ. Πρωτ.: 10573/17-3-2021

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ/ΞΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131

ΤΗΛ:

2231020154

ΦΑΞ:

2231050468

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σας παρακαλώ για χορήγηση
παράτασης τριών (3) μηνών , ήτοι μέχρι
22/7/2021 του έργου του θεματός μας.

Η παράταση αιτείται για την
αποκατάσταση ζημιών στο έργο λόγω
βλαβών από την πλημύρα της 19/9/20 και
υλοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου ζημιών
από ανωτέρα βία.

Η συμβατικές εργασίες της εργολαβίας
έχουν περατωθεί.

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης για το έργο :

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΑΜΙΑ 16/03/ 2021

Ο ΑΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ

Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

