

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς

την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 34/2019 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 98.600,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις Δημοτικούς πόρους.

Με την αριθμό 270/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 6512/179451/22-10-19 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Γεώργιο Ε. Ζορμπά.

Την 29-11-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 50354 σύμβαση για ποσόν 47.849,24 € με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 07-05-2020.

Με την αριθ. 99/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι 30-09-2020. Με την αριθ. 247/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι 31-12-2020. Με την αριθ. 352/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 30-04-2021.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 11938/29-03-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 31-08-2021 (τέσσερις μήνες), λόγω αναμονής υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης, για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών, την τακτοποίηση της εργολαβίας, των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου και των έκτακτων μέτρων για την εξέλιξη της πανδημίας.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» λόγω αναμονής υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης, για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών, την τακτοποίηση της εργολαβίας, των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου και των έκτακτων μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19, κατά τέσσερεις μήνες (4) μήνες ήτοι μέχρι την 31-08-2021.

Λαμία 29-03-2021
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία -03-2021
Ο προϊστάμενος τμήματος

Λαμία -03-2021
Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός