

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Υπόμνημα – Εισήγηση
της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 9/2019 μελέτη προϋπολογισμού **241,800,00 €** με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. **562/2018** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
3. Με την αρ. **130/2019** Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την **308/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό δημοπρασίας
5. Η αρ. **6789 / 11- 2 -2020 Σύμβαση** του έργου υπεγράφη στο ποσό των **103,682,48 €** με ΦΠΑ με προθεσμία **περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες έως 11- 9 -2020** με τον Παναγιώτη Προβοπουλο .
6. Με το αρ. **6873 / 11- 2 -2020** έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με την **324/2020** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η ημερομηνία ολοκλήρωσης παρατάθηκε έως **11-3-2021** και με την 205/2021 έως 11-7-2021 και με την 413/2021 έως 10-11-2021

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την ΑΠ 43361/25-10-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας κατά 45 ημέρες έως **25-12-2021** λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού (πανδημία covid) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .

Εισηγούμαι

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 25 – 12 -2021 για το έργο « Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων», αναδόχου « Παναγιώτη Προβοπούλου ».

Λαμία, – – 2021

Ο Υπαλληλος

Ο Προισταμενος

Η Αν Δντησ

Γ Λετσος
Πολ Μηχ/κος ΤΕ

Σωτ Ριζος
Τοπ Μηχ/κος

Αφρ Πολιτοπουλου
ΑρχΜηχ/κος

