



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλέφωνα : 22313-51552

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της επιστημονικής Υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας, για την έγκριση εκπόνησης της εκπόνησης της επιστημονικής Υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Α) Ιστορικό

1. Με τον αριθ 39/2020 φάκελο της Δ/νσης ΥΤΕ του Δήμου, συντάχθηκε η αρχική μελέτη της επιστημονικής Υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», αρχικής προεκτιμώμενης αμοιβής 74,157,83 € με ΦΠΑ 24% και Κ.Α: 30.6162.0062 στον προϋπολογισμό του Δήμου
2. Με την αρ. 388/22-9-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΑΧΩΛΚ-ΛΦΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπρασίας του διαγωνισμού της επιστημονικής Υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».
3. Με την με αριθμό 469/27-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΦ8ΩΛΚ-7Μ5) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Νο1 & Νο2 αποσφράγισης / αξιολόγησης προσφορών της παροχής της τεχνικής -επιστημονικής υπηρεσίας και της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» .
4. Με την με αριθμό 574/2020 (ΑΔΑΜ:21ΑWRD007997847) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό και η κατακύρωση της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» .

5. Την 11-03-2021 υπεγράφη η αριθ. 9839 Σύμβαση παροχής Επιστημονικής Υπηρεσίας, στο ποσό των 65.224,00 € με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης εννέα (9) μηνών.
6. Με την αρ. 31160/30-07-2021 και 31684/03-08-2021 αιτήσεις η ανάδοχος ένωση Οικονομικών Φορέων, ζήτησε παράταση της διάρκειας της Α' Φάσης και αντίστοιχα του συνολικού χρόνου εκπόνησης της υπηρεσίας του θέματος. Η παράταση που ζητείται αφορά κυρίως στην ολοκλήρωση της Α' Φάσης της μελέτης και του σκέλους της διαμόρφωσης των προκαταρκτικών προτάσεων που θα τεθούν σε διαβούλευση στις αρχές Οκτωβρίου. Η τελική παράδοση (Β' Φάση) παρατείνεται, σύμφωνα με την προτεινόμενη αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, κατά 10 ημέρες, ήτοι μέχρι την 20-12-2021.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Το αντικείμενο της επιστημονικής Υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» περιλαμβάνει στην Α' Φάση -Συλλογή στοιχείων από Υπηρεσίες και φορείς (κυκλοφοριακές μετρήσεις, δίκτυο γραμμών ΜΜΜ και χαρακτηριστικά λειτουργίας-χρόνοι διαδρομής-αξιοπιστία δρομολογίων-επιβατική κίνηση, στοιχεία ζήτησης στάθμευσης, στοιχεία πληθυσμού της τελευταίας απογραφής και διαχρονική εξέλιξη, στοιχεία απασχόλησης, κλπ.) για την Υποστήριξη του Δήμου στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κεντρική περιοχή της πόλης. Η Β' Φάση περιλαμβάνει Ανάλυση στοιχείων, Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Προτύπου, Εντοπισμός Προβλημάτων, Σύνταξη χαρτών και πινάκων.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της Α' Φάσης της Σύμβασης εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν, οδήγησαν σε αναπόφευκτες καθυστερήσεις στην εκπόνηση της Α' Φάσης.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και προκειμένου η ολοκλήρωση της να γίνει με τον πλέον άρτιο και επιστημονικό τρόπο, η παράταση της διάρκειας της Α' Φάσης, και αντίστοιχα του συνολικού χρόνου παροχής υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία. Η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της Α' Φάσης της επιστημονικής Υπηρεσίας και του σκέλους της διαμόρφωσης των προκαταρκτικών προτάσεων που θα τεθούν σε διαβούλευση, κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι την 01-10-2021, και την τελική παράδοση (Β' Φάση), κατά δέκα ημέρες ήτοι μέχρι την 20-12-2021.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με το αριθ. 56/27-09-2021 έγγραφο (πρακτικό 6/2021 θέμα 2ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της Α' Φάσης της τεχνικής υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι την 01-

10-2021 και της τελικής παράδοσης (Β' Φάση), κατά δέκα ημέρες ήτοι μέχρι την 20-12-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της Α' Φάσης της τεχνικής υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι την 01-10-2021 και την τελική παράδοση (Β' Φάση), κατά δέκα ημέρες ήτοι μέχρι την 20-12-2021.

Λαμία, 29-09-2021
Η αρμόδια υπάλληλος

Λαμία, - -2021
Ο τμηματάρχης

Λαμία, - -2021
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός