

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτική Ωδείο», αναδόχου «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ» ΧΡΗΣΤΟΣ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτική Ωδείο».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 06/2020 μελέτη προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ ΠΕ και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία.
3. Με την αρ. 183/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΥΜΩΛΚ-ΘΚΣ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
4. Την 14^η-07-2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 424/2020 (ΑΔΑ: 6Χ4ΥΩΛΚ-ΩΦΙ, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007669511) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,10%.
5. Η αρ. 51358/16-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007864144) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 77.718,60 € πλέον ΦΠΑ 24% = 18.652,46 €, σύνολο = 96.371,06 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 51596/17-12-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.
7. Με την αρ. 53028/14-01-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
8. Με την αρ. 1895/19-01-2021 (ΑΔΑ: Ω8Χ1ΩΛΚ-Ι20) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
9. Με την αρ. 458/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΒΗΩΛΚ-Ν49) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 12-09-2021

2. Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 7 του Ν.4412/2016 «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία)». Η υπηρεσία χορηγεί παράταση προθεσμίας στον ανάδοχο κατά τρεις μήνες για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων του έργου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας για τρεις (3) μήνες δηλ. έως τις 12-12-2021, βάσει του άρθρου 147 παράγρ. 7 του Ν.4412/2016 για το έργο : «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτική Ωδείο», αναδόχου «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ» ΧΡΗΣΤΟΣ»

Λαμία, – 10 – 2021
Η Συντάξασα

Λαμία, – 10 – 2021
Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός