

ΑΘΗΝΑ: 29 / 10 / 2021

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ40-Λ0006

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,
τ.κ.35131 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22313 51553
FAX: 22310 22465

ΥΠΟΨΗ : κας ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑΣ, Επιβλέπουσας Μηχανικού
κ. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Επιβλέποντος Μηχανικού

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ : 3583 / 01.02.2021

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εν δυνάμει της από 01.02.2021 σύμβασης, αναλάβαμε την εκτέλεση του Έργου, με προθεσμία περάτωσης χρονικό διάστημα τριακοσίων (300) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 28.11.2021.

Θα θέλαμε ενημερώσουμε ότι ο χρόνος περαίωσης των εργασιών, κρίνεται ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή τους, για τους κάτωθι λόγους:

1. Την ύπαρξη δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικράτησαν (έντονες βροχοπτώσεις) που κατέστησαν δύσκολη την εκτέλεση των εργασιών.
2. Καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών, λόγω περιοριστικών μέτρων για την προστασία κατά του κορονοϊού COVID-19.
3. Τη σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ).

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε παράταση εκτέλεσης εργασιών του Έργου για χρονικό διάστημα **τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 28.02.2022.**

Με εκτίμηση

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

MSKAT CIVIL WORKS
ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 6914611