



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο :

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με τον αριθ. 20/2021 φάκελο της Δ/σης ΥΤΕ του Δήμου, συντάχθηκε η αρχική μελέτη της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», αρχικής προεκτιμώμενης αμοιβής 99.994,38 € με ΦΠΑ 24% και Κ.Α: Κ.Α. 64.7413.0002 στον προϋπολογισμό του Δήμου
2. Με την αρ. 163/2021 (ΑΔΑ: Ψ80ΑΩΛΚ-ΠΡΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο τρόπος εκτέλεσης, ο καθορισμός όρων και ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»
3. Με την με αριθμό 206/2021 (ΑΔΑΜ:21ΑWRD008438980/ΑΔΑ: ΩΣ62ΩΛΚ-ΤΟΓ) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ- ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
4. Την 06-05-2021 υπεγράφη η αριθ. 17361 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης, στο ποσό των 98.935,88 € με ΦΠΑ, με καθαρή διάρκεια εκπόνησης πέντε (5) μηνών.
5. Με την αριθ. 20825 - 26/05/2021 αίτηση της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ- ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» υποβλήθηκε η τοπογραφική μελέτη
6. Με την αριθ. 27400 - 06/07/2021 αίτηση της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ- ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» υποβλήθηκαν:-η γεωτεχνική έρευνα/ αξιολόγηση, η Υδραυλική μελέτη διευθέτησης - φάκελος οριοθέτησης, η μελέτη οδοποιίας, η προκαταρκτική Στατική μελέτη της γέφυρας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
7. Με το αριθ. 182079/07-09-2021 έγγραφό της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας βεβαιώνεται η πληρότητα της ΜΠΕ της μελέτης.
8. Με το αριθ. 189076 /15-09-2021 έγγραφό της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας διαβιβάζεται η ΜΠΕ της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», σε αρμόδιες για γνωμοδότηση Υπηρεσίες .
9. Με την αρ. 40276/05-10-2021 αίτηση η ανάδοχος ένωση Οικονομικών Φορέων, συναινεί με την παράταση της διάρκειας του καθαρού και του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, μέχρι την 20-12-2021.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το αντικείμενο της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» περιλαμβάνει στο 1^ο Στάδιο - Τοπογραφική Μελέτη, Γεωτεχνική έρευνα - αξιολόγηση, Υδραυλική μελέτη διευθέτησης - φάκελο οριοθέτησης, Μελέτη οδοποιίας,

Προκαταρκτική Στατική μελέτη της γέφυρας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου της μελέτης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης, απαιτείται η έγκριση των μελετών: α) Οριστική Υδραυλική μελέτη διευθέτησης - φάκελος οριοθέτησης και β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και προκειμένου η ολοκλήρωση των μελετών να γίνει με τον πλέον άρτιο και επιστημονικό τρόπο, η παράταση της διάρκειας του καθαρού και αντίστοιχα του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, κρίνεται αναγκαία από την Υπηρεσία και προτείνεται (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016) συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης μέχρι την 20-12-2021.

Λαμία, 07-10-2021
Η επιβλέπουσα της μελέτης


Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός