



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλέφωνα : 22313-51552

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας, για την έγκριση εκπόνησης της εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Α) Ιστορικό

1. Με τον αριθ. 20/2021 φάκελο της Δ/σης ΥΤΕ του Δήμου, συντάχθηκε η αρχική μελέτη της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», αρχικής προεκτιμώμενης αμοιβής 99.994,38 € με ΦΠΑ 24% και Κ.Α: Κ.Α. 64.7413.0002 στον προϋπολογισμό του Δήμου
2. Με την αρ. 163/2021 (ΑΔΑ: Ψ80ΑΩΛΚ-ΠΡΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο τρόπος εκτέλεσης, ο καθορισμός όρων και ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»
3. Με την με αριθμό 206/2021 (ΑΔΑΜ:21ΑWRD008438980/ΑΔΑ: ΩΣ62ΩΛΚ-ΤΟΓ) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ- ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
4. Την 06-05-2021 υπεγράφη η αριθ. 17361 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης, στο ποσό των 98.935,88 € με ΦΠΑ, με καθαρή διάρκεια εκπόνησης πέντε (5) μηνών.
5. Με την αριθ. 20825 - 26/05/2021 αίτηση της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ- ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» υποβλήθηκε η τοπογραφική μελέτη
6. Με την αριθ. 27400 - 06/07/2021 αίτηση της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ- ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» υποβλήθηκαν:-η γεωτεχνική έρευνα/ αξιολόγηση, η Υδραυλική μελέτη διευθέτησης - φάκελος οριοθέτησης, η μελέτη οδοποιίας, η προκαταρκτική Στατική μελέτη της γέφυρας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
7. Με το αριθ. 182079/07-09-2021 έγγραφό της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας βεβαιώνεται η πληρότητα της ΜΠΕ της μελέτης.

8. Με το αριθ. 189076 /15-09-2021 έγγραφό της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας διαβιβάζεται η ΜΠΕ της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», σε αρμόδιες για γνωμοδότηση Υπηρεσίες .
9. Με την αρ. 40276/05-10-2021 αίτηση η ανάδοχος ένωση Οικονομικών Φορέων, συναινεί με την παράταση της διάρκειας του καθαρού και του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, μέχρι την 20-12-2021.

Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το αντικείμενο της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» περιλαμβάνει στο 1^ο Στάδιο - Τοπογραφική Μελέτη, Γεωτεχνική έρευνα -αξιολόγηση, Υδραυλική μελέτη διευθέτησης - φάκελο οριοθέτησης, Μελέτη οδοποιίας, Προκαταρκτική Στατική μελέτη της γέφυρας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου της μελέτης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης, απαιτείται η έγκριση των μελετών: α) Οριστική Υδραυλική μελέτη διευθέτησης - φάκελος οριοθέτησης και β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και προκειμένου η ολοκλήρωση των μελετών να γίνει με τον πλέον άρτιο και επιστημονικό τρόπο, η παράταση της διάρκειας του καθαρού και αντίστοιχα του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης κρίνεται αναγκαία από την Υπηρεσία και προτείνεται (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016) συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης μέχρι την 20-12-2021.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με το αριθ. 64/08-11-2021 έγγραφο (πρακτικό 8/2021 θέμα 1ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του καθαρού και του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ- ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 20-12-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του καθαρού και του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ- ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 20-12-2021.

Λαμία, 10-11-2021
Η αρμόδια υπάλληλος

Ο τμηματάρχης

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός