


ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129

ΛΑΜΙΑ, 10 / 12 / 2021



Δ/νση Υποδομών

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.» με την υπ' αριθμ. 29936/21-07-2021 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18/10/2021.

Με την υπ' αριθμ. 651/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου για ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες, ήτοι έως 15/01/2022.

Αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες εορταστικού στολισμού στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου λόγω Χριστουγέννων, και δη στο εναέριο δίκτυο, επομένως καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη η ταυτόχρονη εξέλιξη των εργασιών του παρόντος έργου. Η περίοδος αυτή ξεκίνησε τέλη Νοεμβρίου και θα διαρκέσει περίπου έως τα τέλη Ιανουαρίου. Παράλληλα, λόγω της χειμερινής περιόδου καθίσταται δυσχερής η πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών λόγω των καιρικών φαινομένων. Για τους παραπάνω, λοιπόν λόγους, ζητούμε παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου, με σκοπό την ομαλή και έντεχνη κατασκευή του, για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 15/04/2022.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Υπόψη: κας. ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.

- 26/12/21