

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου Λαμιέων μετά τη θεομηνία»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου Λαμιέων μετά τη θεομηνία».

1. Ιστορικό

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 13/2021 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 680.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθ. : 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας».
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17/03/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,96% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
4. Με την αριθμό 203/2021 (ΑΔΑ:9ΒΦΩΩΛΚ-8ΘΡ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD009180256)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.»
5. Την 29/09/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 39182 Σύμβαση για ποσόν 564.682,74€ με τον Φ.Π.Α.
6. Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 29/09/2021 ορίζονταν σε 150 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 28/02/2021.

2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 2683/24-01-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 15-04-2022, λόγω δυσκολιών εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την

εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου Λαμιέων μετά τη θεομηνία», αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» έως την 15-04-2022.

-01-2022
Η συντάξασα

-01-2022
Ο προϊστάμενος τμήματος

-01-2022
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.