

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ/ΞΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131
ΤΗΛ: 2231020154
ΦΑΞ: 2231050468

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης για το έργο :
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σας παρακαλώ για χορήγηση παράτασης
τριών (3) μηνών , ήτοι μέχρι 17/05/2022 του έργου
του θεματός μας.

Οι λόγοι της παράτασης είναι για την σύνταξη
και έγκριση τιμών μονάδων νέων εργασιών και
έλεγχο επιμετρήσεων, προκειμένου να
συμπεριληφθούν στον 1° Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα οι εργασίες από βλάβες που προκλήθηκαν
από τις πλημμύρες του "ΙΑΝΟΥ".

ΛΑΜΙΑ 11/01/ 2022

Ο ΑΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ

Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15 Τ.Κ. 35131 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22310 20154 FAX: 22310 50468
ΑΦΜ 996874527 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ