


ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129



ΛΑΜΙΑ, 14 / 03 / 2022

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.» με την υπ' αριθμ. 29936/21-07-2021 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18/10/2021.

Με την υπ'αριθμ. 651/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου για ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες, ήτοι έως 15/01/2022.

Με την υπ'αριθμ. 835/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου για τρεις (3) μήνες , ήτοι έως 15/04/2022.

Λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθέντων εργασιών, καθώς και για την σύνταξη και έγκριση πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών με σκοπό την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών, παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 15/06/2022.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Υπόψη: κας. ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.