

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Γεωργιος Λετσος

Υπόμνημα – Εισήγηση
της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ** ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 72/2020 μελέτη προϋπολογισμού **151,000,00 €** με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. **489/2020** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
3. Με την αρ. **486/2020** Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την **492/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό δημοπρασίας
5. Η αρ. **34256 / 25/8 -2021 Σύμβαση** του έργου υπεγράφη στο ποσό των **91,987,89 €** με ΦΠΑ με προθεσμία **περαίωσης διακοσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες έως 25-4-2021** με τον ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ .
6. Με το αρ. **34336 / 25-8-2021** έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την ΑΠ 9688 / 14-3-2022 αίτηση του αναδόχου ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζητά παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 245 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 30-12-2022 λόγω καιρικών συνθηκών , πανδημίας , και εγκρίσης ΑΠΕ

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (245) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 30-12-2022 για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ », αναδόχου « ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ » λόγω καιρικών συνθηκών και πανδημίας .

Λαμία, – 3 – 2022
Ο συντάξας

Λαμία, – 3 – 2022
Ο προϊστάμενος

Λαμία, – 3 – 2022
Η Αν Δ/ντής
Υποδομών & Τεχνικών
Έργων

Γιωργος Λετσος
Πολιτ. Μηχαν. ΤΕ –α΄βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογρ. Μηχανικός-Α΄ βαθμ.

Αφρ. Πολιτοπουλου
Τοπ. Μηχανικός-Α΄βαθμ.