


Α Ι Τ Η Σ Η

**«ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»
ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Ταχ. Διεύθυνση: Σωκράτους 8
Τ.Κ. 35132 Λαμία
Τηλ.: 22310 42889
Fax: 22310 42889
Κινητό: 6974451836
Λαμία: 01-04-2022

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Υ. & Τ. Ε.**

Υπόψη: κα. Ρουχά Αλεξία



**Θέμα: Υποβολή 3^{ης} Παράτασης Χρονοδιαγράμματος του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ».**

Σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 147, ζητώ παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών του σχετικού, έως 02-08-2022 ήτοι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Οι λόγοι που ζητώ την παράταση των εργασιών είναι οι εξής:

1. Αναμονή έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
2. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή και η κακοκαιρία
3. Με την παρούσα επιδημιολογική κατάσταση και την ανάγκη να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19 στους εργασιακούς χώρους, δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.
4. Η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε μεγάλη αύξηση στις τιμές των υλικών και του πετρελαίου.

Παρακαλώ, όπως προβείτε στην έγκριση της 3^{ης} παράτασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Για την εταιρεία

Ντούβας Ι. Σταμάτης