



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ : «ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο :
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με τον αριθ. 61/2020 φάκελο της Δ/σης ΥΤΕ του Δήμου, συντάχθηκε η αρχική μελέτη της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α», αρχικής προεκτιμώμενης αμοιβής 22.196,00 € με ΦΠΑ 24% και Κ.Α: 30.7413.0039 στον προϋπολογισμό του Δήμου
2. Με την αρ. 397/2020 (ΑΔΑ: 6Τ1ΥΩΛΚ-414) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016»
3. Με την αριθμ. 45771/12-11-2020 Ανακοίνωση του Δήμου διενεργήθηκε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση την 19-11-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης μελετών και έργων με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων και την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση (ΦΕΚ 900/τεύχος Β /17-3-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία απόφαση ορίστηκε το "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών".
4. Την 18-03-2021 υπεγράφη η αριθ. 10684 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης, στο ποσό των 22.196,00 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο την «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ» και με καθαρή διάρκεια εκπόνησης τριακοσίων εξήντα ημερών.
5. Με την αρ. 5455 14-02-2022 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία, ζητά την παράταση της διάρκειας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, μέχρι την 12-09-2022.


Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α» και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της, μετά τις απαραίτητες διορθώσεις και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και προκειμένου η ολοκλήρωση της μελέτης να γίνει με τον πλέον άρτιο και επιστημονικό τρόπο, η παράταση της διάρκειας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, κρίνεται αναγκαία και προτείνεται (σύμφωνα με το άρθρου 184 του Ν. 4412/2016) συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης μέχρι την 12-09-2022.

Λαμία, 23-02-2022

Η επιβλέπουσα της μελέτης


Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός