

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 71/2018 μελέτη προϋπολογισμού 513.500,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 305/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΝΘΩΛΚ-Ο1Φ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με Κ.Α. 64.7333.0002 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 119/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΟΝΩΛΚ-Υ5Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθμό 535/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 157998/03-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΨΟΡ10-ΤΦ9) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Παναγιώτη Γώγο.
6. Την 10-11-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 46109 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009509805) σύμβαση του έργου για ποσό 332.460,42 € με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 08-06-2022.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 16282/05-05-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, έως την 07-10-2022, τέσσερις (4) μήνες.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ», αναδόχου Παναγιώτη Γώγου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες οι οποίες καθυστέρησαν λόγω κακών καιρικών συνθηκών, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 07/10/2022.

Λαμία 09-05-2022
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός