


ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 - 35133 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ. 22310 - 46852 FAX. 22310 - 35193



Α Ι Τ Η Σ Η

ΛΑΜΙΑ 02 - 03 - 2022

ΠΡΟΣ

Το Δήμο Λαμιέων

Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - Λαμία 35131

Θέμα : Παράταση προθεσμίας.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου : « **Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου** », Πρ/σμού : 88.000,00 €, Αναδόχου : ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , λήγει την 04-04-2022.

Όπως είναι γνωστό ένα τμήμα του φυσικού αντικείμενου κατασκευάσθηκε λόγω του επείγοντος από άλλη εργολαβία και στο υπό κατασκευή τμήμα της οδού στην Τ.Κ. Ηράκλειας έχει προταθεί βελτιωμένη τεχνικά λύση με την οποία επιτυγχάνεται ομαλότερη συναρμογή παλαιού και νέου ασφαλτοτάπητα κ.λ.π.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. ο οποίος έχει σταλεί προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία.

Έως ότου εγκριθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και επειδή λόγω της διάρκειας του χειμώνα δεν μπορούν να εκτελεσθούν ασφατικές εργασίες, αιτούμαστε παράταση προθεσμίας μέχρι την 04-06-2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Για τον Ανάδοχο

Κωνσταντίνος Καλτσάς
Πολ. Μηχανικός

ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΓ ΤΡΥΦΩΝΑ 5 ΛΑΜΙΑ 35100
ΤΗΛ. 22310 46852-6 FAX. 35193
Α.Μ. Α.Ε. 15439/14/Β/87/010
Α.Φ.Μ. 094140715 Δ.Ο.Υ ΛΑΜΙΑΣ