


ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 - 35133 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ. 22310 - 46852 FAX. 22310 - 35193



Δ/νση Υποδομ. & Τεχν. Έργων

Α Ι Τ Η Σ Η

ΛΑΜΙΑ 19 - 05 - 2022

ΠΡΟΣ

Το Δήμο Λαμιέων

Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού - Λαμία 35131

Θέμα : Παράταση προθεσμίας.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου : « **Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου** », Πρ/σμού:88.000,00 €, Αναδόχου : ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , λήγει την 04 - 06 - 2022.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.

Είναι όμως αναγκαία , αφού επιμετρηθούν και παραληφθούν οι παραπάνω εργασίες , η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα ο οποίος να εγκρίνει και να περιλαμβάνει τις εργασίες αυτές. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών πρέπει να γίνεται , σύμφωνα με το νόμο , μέσα στα όρια εγκεκριμένης προθεσμίας.

Για τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε παράταση προθεσμίας μέχρι την 31 - 08 - 2022 για την παραλαβή των εργασιών και την τακτοποίηση των ποσοτήτων και δαπανών με τη σύνταξη Α.Π.Ε.

Για τον Ανάδοχο

Κωνσταντίνος Καλτσάς
Πολ. Μηχανικός

ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 ΛΑΜΙΑ 35100
ΤΗΛ. 22310 46852-6 FAX. 35193
Α.Μ. Α.Ε. 15439/14/Β/87/010
Α.Φ.Μ. 094140715 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ