

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129
ΦΑΞ. 2231045129

ΛΑΜΙΑ, 30 / 6 / 2022

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» με την από 05/01/2022 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 2/8/2022.

Καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και λόγω της πανδημίας covid-19, παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου για πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 2/1/2023.

Υπόψη: κ. ΡΙΖΟΥ ΣΩΤΗΡΗ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ


ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.