

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος : Ρίζος Σωτήριος

Εισήγηση - Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
προς
την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ.132/2021 μελέτη προϋπολογισμού 67.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αριθμ. πρωτ. 49873/06-12-2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΚΗΗΩΛΚ-4Τ2 & ΑΔΑΜ : 21ΑWRD009673177) έγινε απευθείας ανάθεση της μελέτης στον κ. Προβόπουλο Ν. Γεώργιο.
3. Με την αριθμ. πρωτ. 384/05-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009894789) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 55.610,01 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες ήτοι 03/08/2022 .
4. Με την αρ. πρωτ. 25359/30-06-2022 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά πέντε (5) μήνες (150 ημερολογιακές ημέρες).

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας των μέτρων για την πανδημία και λόγω σταδιακής εφαρμογής της κυκλοφοριακής σήμανσης μετά από αποφάσεις Δ.Σ.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά πέντε μήνες (5) (150 ημερολογιακές ημέρες) μέχρι την 31-12-2022, για το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου κ. Γεωργίου Ν. Προβόπουλου.

Λαμία, 07 – 07 – 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων
Κ.Α.Α.

Ρίζος Σωτήριος
Τοπογράφος Μηχανικός

δρος