


ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129

ΛΑΜΙΑ, 22 / 08 / 2022



ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2937/26-01-2022 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 24/06/2022. Με την υπ' αριθμ. 321/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων δόθηκε παράταση περαίωσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 23/09/2022.

Λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθέντων εργασιών καθώς και για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών , ζητούμε παράταση περαίωσης εργασιών κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 23/11/2022.

Υπόψη: κ. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΝΕΣΤΗ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.