

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 114/2021 μελέτη προϋπολογισμού 99.050,49 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 648/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 27-10-2021 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 807/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ28ΩΛΚ-ΞΥΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Στεργιόπουλος-Χαντζόπουλος.
4. Η αρ. 1251/13-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV009918123) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 52.916,46€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 12-06-2022.
5. Με την αρ. 371/2022 (ΑΔΑ: Ω84ΩΩΛΚ-Δ25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 10-09-2022.
6. Με την αρ. πρωτ. 35689/8-9-2022 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 4) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης του ψυκτικού θαλάμου σε προκατασκευασμένο οικίσκο ο οποίος δεν είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι την 09-11-2022, για το έργο «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου», αναδόχου Κ/Ξ Στεργιόπουλος-Χαντζόπουλος.

Λαμία, 08 – 09 – 2022
Οι συντάξαντες

Λαμία, 08 – 09 – 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός