

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή
--

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 71/2018 μελέτη προϋπολογισμού 513.500,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 305/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΝΘΩΛΚ-Ο1Φ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με Κ.Α. 64.7333.0002 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 119/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΟΝΩΛΚ-Υ5Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθμό 535/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 157998/03-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΨΟΡ10-ΤΦ9) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Παναγιώτη Γώγο.
6. Την 10-11-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 46109 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009509805) σύμβαση του έργου για ποσό 332.460,42 € με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 08-06-2022.
7. Με την αρ. 287/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΦ4ΩΛΚ-Φ15) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 07/10/2022.

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος του έργου την 08-09-2022 (αριθ. πρωτ. Δήμου 35673/2022) ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ» κατά έξι μήνες, ήτοι έως την 07-04-2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ'εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ», αναδόχου Παναγιώτη Γώγου, κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 07/04/2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) .

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός