



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα η/μ έργων, αδειών εγκ/σεων & ενέργειας

Αρμόδιος υπάλληλος : Θεόδωρος Φούντας / μηχανολόγος μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς
την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η αριθ. 54/2021 μελέτη του ως άνω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμίας, με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 157.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.
2. Με την με αριθ. 286/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκε το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων.
3. Με την αριθ. 493/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων καταρτίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
4. Με την αριθ. 578/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθ. 649/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009390695) εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου.
6. Με την αριθ. πρωτ. 207295/06-10-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς με ΑΔΑ: 94Μ0ΟΡ10-ΜΥΨ), έγινε έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
7. Την 18η Νοεμβρίου του έτους 2021 υπογράφηκε η αρ. 47560/18-11-2021 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λαμιέων και του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ. Γώγου Παναγιώτη για ποσό 76.452,16 Ευρώ με το Φ.Π.Α. με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16/4/2022

8. Με την αρ. 291/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧ9ΘΩΛΚ-6ΡΘ) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/09/2022.
9. Με το αριθ. 3/2022 πρακτικό (έκτακτο θέμα αριθ. 2) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας δόθηκε θετική γνωμοδότηση ως προς της έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) του Έργου.
10. Με την αριθ. 433/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 1^{ος} ΑΠΕ και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
11. Με το με αριθ. 35674/8-9-2022 έγγραφο της η Ανάδοχος Κοινοπραξία αιτείται 2^η παράταση προθεσμίας έως τις 31-12-2022, επικαλούμενη την ανάγκη «σύνταξης και έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου»

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου καθυστερεί καθώς απαιτείται να προηγηθεί η εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης στον προϋπολογισμό. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία μια νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες ήτοι έως την 31.12.2022, για τους ως άνω λόγους.

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Θεόδωρος Φούντας
μηχανολόγος μηχανικός
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄