



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς
την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟ"
ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης
Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 75/2018, τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟ" ΛΑΜΙΑΣ» και προϋπολογισμό 400.000,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η με αρ. 4272/1434/A3/2019 ένταξη του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20214-2020 και η με αρ. 6014/B1/1234/2019 τροποποίηση της.
3. Η με αρ. απόφαση 216/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΚΠ: ΣΑ2019ΣΕ11910027) και από ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ) με ΚΑ:64.7341.0009.
5. Η με αρ. πρωτ. 15155/16.04.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16.10.2021.
7. Με την από 30.08.2021 /34954 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 684/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒΛΩΛΚ-Ζ3Γ) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 16.12.2022.
8. Με την από 29.11.2021 / 49498 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 18/2022 (ΑΔΑ: 9ΟΧΠΩΛΚ-Η43) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 16.03.2022.

9. Με τις με αρ. πρωτ. 8599/04.03.2022 και 22827/15.06.2022 αιτήσεις του αναδόχου ζητήθηκε εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικά πέντε μηνών ήτοι έως την 16.08.2022

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση αφορά την εκτέλεση νέων εργασιών (μονώσεις, επιστεγάσεις, υδρορροές κλπ) που απαιτήθηκαν μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, εξαιτίας βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με τις εργασίες του έργου σε υπόγεια των καταστημάτων επί των οδών Θεμιστοκλέους, Τζαβέλα, Κ. Μπακογιάννη κλπ. Επίσης υπολείπονται οι φυτεύσεις που αδυνατούν να ολοκληρωθούν αυτή την εποχή λόγω των καιρικών φαινομένων (υψηλές θερμοκρασίες).

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ “ΤΡΙΑΓΩΝΟ” ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες ήτοι έως την **16.08.2022**, για τους ως άνω λόγους.

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέσιος Ιωάννης
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄