

ΑΘΗΝΑ: 17 / 10 / 2022

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ62-Λ0003

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,  
τ.κ.35131 – ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ: 22313 51552

ΥΠΟΨΗ : κας ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗΣ, Επιβλέπουσας Μηχανικού  
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΗ : 19780 / 27.05.2022  
ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ 1<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εν δυνάμει της από 27.05.2022 σύμβασης, αναλάβαμε την εκτέλεση του Έργου, με προθεσμία περάτωσης εκατόν πενήντα ημερών, ήτοι στις 24.10.2022.

Λόγω της διενέργειας δύο μεγάλων διοργανώσεων (της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και του Ράλλυ Ακρόπολης), αποφασίστηκε η μη έναρξη εργασιών του εν λόγω Έργου μέχρι τις 30.09.2022, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των διοργανώσεων και η ασφαλής, έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών στις διοργανώσεις αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα θέλαμε να αιτηθούμε παράταση εκτέλεσης εργασιών του Έργου για χρονικό διάστημα **τεσσάρων(4) μηνών, ήτοι μέχρι 24.02.2023.**

Με εκτίμηση  
**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**