



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού

Ταχ.Κωδ.: 35131 Λαμία

Πληροφορίες: Ζωή Κακανά

Τηλ/νο: 22313-51552

Ηλ.ταχυδρ.: kakana@lamia-city.gr

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 128/2021 μελέτη προϋπολογισμού 420.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 305/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΝΘΩΛΚ-Ο1Φ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7323.0003 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 709/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΩ6ΩΛΚ-Η3Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθμό 107/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΟΛΩΛΚ-ΚΤΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. -ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. "MSKAT CIVIL WORKS"».

6. Την 27-05-2022 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 19780 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ0010645346) σύμβαση του έργου για ποσό 281.761,33€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 24-10-2022.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 41589/17-10-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 24-02-2023, τέσσερεις (4) μήνες, λόγω καθυστέρησης έναρξης του έργου εξαιτίας της διενέργειας δύο μεγάλων διοργανώσεων (της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και του Ράλλυ Ακρόπολις), ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των διοργανώσεων και η ασφαλής, έγκαιρη και απόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ», αναδόχου "MSKAT CIVIL WORKS", λόγω καθυστέρησης έναρξης του έργου εξαιτίας της διενέργειας δύο μεγάλων διοργανώσεων (της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας- LAMIA EXPO και του Ράλλυ Ακρόπολις), ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των διοργανώσεων και η ασφαλής, έγκαιρη και απόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών, κατά τέσσερεις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 24-02-2023.

Λαμία 26-10-2022
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ο προϊστάμενος Δνσης & α.α.

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός