



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού  
Ταχ.Κωδ.: 35131 Λαμία  
Πληροφορίες: Ζωή Κακανά  
Τηλ/νο: 22313-51552  
Ηλ.ταχυδρ.: kakana@lamia-city.gr

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

**ΕΡΓΟ :** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ  
(ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ  
ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:** Πρόγραμμα Αγροτικής  
Ανάπτυξης 2014-2020-  
ΜΕΤΡΟ 19: Τοπική Ανάπτυξη με  
Πρωτοβουλία Τοπικών  
Κοινοτήτων CLLD/LEADER,

**ΟΠΣΑΑ** 0011019053

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 40/2018 μελέτη προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 106/2020 (ΑΔΑ: 63Ξ2ΩΛΚ-3ΜΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με πίστωση 62.000,00€ και Κ.Α. 64.7323.0005 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 28/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΗΚΩΛΚ-ΟΤ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

5. Με την αριθμό 387/2021 (ΑΔΑ: Ψ6Β7ΩΛΚ-7ΩΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κα Όλγα Τσώνη.
6. Την 27-09-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 38844 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009266399) σύμβαση του έργου για ποσό 32.433,13 € με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 27-03-2022.
7. Με την 314/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, κατά εξήντα τέσσερεις (64) ημέρες ήτοι μέχρι την 30/05/2022.
8. Με την 449/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, κατά εξήντα μία (61) ημέρες ήτοι μέχρι την 30/07/2022.
9. Με την 506/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 30/10/2022.

#### Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 37294/20-09-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 30-01-2023, τρεις (3) μήνες, για την διαδικασία έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Με την αριθ. 2711/7-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΟΩ7ΛΗ-ΦΙΓ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-01-2023.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ», αναδόχου κα Όλγα Τσώνη, λόγω ανάγκης σύνταξης και διαδικασιών έγκρισης 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 30/01/2023.

Λαμία 08-11-2022  
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία 08-11-2022  
Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά  
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων μηχανικός